



Prefeitura Municipal de Guarapari

20/04/2024

Hora: 06:19

Construção do Muro de Arrimo Praia da Areia Preta e Reconstrução do Calçamento

Detalhe da Obra

Informações Básicas

Secretaria:	SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos		
Tipo:	Obra	Valor Contrato:	R\$ 420.648,05
Estágio:	Em Execução	Execução em:	17/05/2022
Vingência:	05/05/2022 à 04/12/2022		
Percentual Médio:	0,00%		
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA PROTEÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA PRAIA DA AREIA PRETA E RECONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO.		

Locais

Centro	Av. Edizio Cirne, RUA JOSÉ BARCELOS DE MATOS, PRAÇA CIRIACO RAMALHETE DE OLIVEIRA, AV. DAVINO MATOS, PRAÇA CIRIACO RAMALHETE DE OLIVEIRA, Av. Antônio Cláudio Coutinho, JOSÉ BARCELOS DE MATOS,
--------	---

Contratos

Contrato: 35/2022 - MAR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

Valor Empenhado: (A)	R\$ 419.362,98	Valor Contratado: (B)	R\$ 420.648,05
Saldo Contratado à Medir: (B-C)	R\$ 420.648,05	Valor Liquidado:	R\$ 419.362,98
Valor Medido: (C)	R\$ 0,00	Saldo Empenhado à Medir: (A-C)	R\$ 419.362,98
Valor Pago:	R\$ 419.362,98		