



Prefeitura Municipal de Guarapari

26/04/2024

Hora: 16:00

Construção dos CEMEI's Aeroporto e Fátima Cidade Jardim

Detalhe da Obra

Informações Básicas

Secretaria:	SEMED - Secretaria Municipal de Educação	Valor Contrato:	R\$ 7.024.810,38
Tipo:	Obra	Planejada em:	10/11/2021
Estágio:	Em Execução		
Vigência:	18/10/2021 à 18/08/2023		
Percentual Médio:	2,60%		
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO CEMEI NO BAIRRO AEROPORTO (NOVA SEDE DO CEMEI MARIA GAMA DOS SANTOS CEMEI NO BAIRRO FATIMA CIDADE JARDIM		

Locais

Aeroporto Av. Paris, Av. Paris,

Contratos

Contrato: 143/2021 - MD3 ENGENHARIA PARTICIPACAO E CONSTRUcoes LTDA

Valor Empenhado: (A)	R\$ 1.099.489,96	Valor Contratado: (B)	R\$ 7.024.810,38
Saldo Contratado à Medir: (B-C)	R\$ 6.842.397,44	Valor Liquidado:	R\$ 1.099.489,96
Valor Medido: (C)	R\$ 182.412,94	Saldo Empenhado à Medir: (A-C)	R\$ 917.077,02
Valor Pago:	R\$ 1.099.489,96		

Medições

Dezembro/2021

Número da Medição:	1ª	Processo:	26619/2021
Valor:	R\$ 49.399,95	Contrato:	143/2021
Responsável:	Jennifer Pereira de Freitas	Data da Medição:	17/12/2021
Início da Medição:	21/10/2021	Fim da Medição:	20/11/2021
Descrição:	1ª Medição		

Março/2022

Número da Medição:	2ª	Processo:	3688/2022
Valor:	R\$ 133.012,99	Contrato:	143/2021
Responsável:	Jennifer Pereira de Freitas	Data da Medição:	28/03/2022
Início da Medição:	01/12/2021	Fim da Medição:	01/02/2022
Descrição:	2ª Medição		