



# Prefeitura Municipal de Guarapari

28/03/2024

Hora: 11:20

## PARTE EXTERNA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL

*Detalhe da Obra*

### Informações Básicas

<b>Secretaria:</b>	SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	<b>Valor Contrato:</b>	R\$ 503.753,91
<b>Tipo:</b>	Obra	<b>Execução em:</b>	11/11/2021
<b>Estágio:</b>	Em Execução		
<b>Vingência:</b>	24/06/2021 à 23/01/2022		
<b>Percentual Médio:</b>	77,40%		
<b>Descrição</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL		

### Locais

Centro	Av. Edizio Cirne, RUA JOSÉ BARCELOS DE MATOS, PRAÇA CIRIACO RAMALHETE DE OLIVEIRA, AV. DAVINO MATOS , PRAÇA CIRIACO RAMALHETE DE OLIVEIRA, Av. Antônio Cláudio Coutinho, JOSÉ BARCELOS DE MATOS ,
--------	---

### Contratos

#### Contrato: 80/2021 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

<b>Valor Empenhado: (A)</b>	R\$ 389.883,30	<b>Valor Contratado: (B)</b>	R\$ 503.753,91
<b>Saldo Contratado à Medir: (B-C)</b>	R\$ 113.870,61	<b>Valor Liquidado:</b>	R\$ 389.883,30
<b>Valor Medido: (C)</b>	R\$ 389.883,30	<b>Saldo Empenhado à Medir: (A-C)</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Pago:</b>	R\$ 389.883,30		